

ANNEXE 22

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 134740-CONSTRUCTION/STEP/PTT CANAL-3474ME-Guadeloupe - établi le 09/03/2015 * 08.41

Désignation lignes budgétaires	TTC	A fin 2014	Fin 03/15	T2-2015	T3-2015	T4-2015	2015	2016	2017	2018
En Euros	Budget actualisé									
B : 134740/3002-Maîtrise d'Oeuvre VRD	-103 726	-841	-3 714	-3 714	-3 714	-3 714	-11 142	-34 356	-38 256	-19 131
B : 134740/3006-Rémunération Semsamar	-12 759	-12 759								
B : 134740/3102-Etudes Préliminaires	-21 429	-21 429								
B : 134740/3108-Etude Géotechnique	-3 250	-3 250								
B : 134740/3109-Etude Géometre	-8 463	-8 463								
B : 134740/3112-Diverses Etudes	-14 561	-9 766	-1 308	-1 308	-1 308	-1 308	-3 924	-8 72		1
B : 134740/3204-Publicité et Reprographie	-6 805	-6 804								-1
Sous-total dépenses	-170 993	-63 312	-5 022	-5 022	-5 022	-5 022	-15 066	-35 228	-38 256	-19 131

Ce document est issu de notre logiciel de comptabilité

Sont indiquées dans ce tableau les dépenses (le signe - signifie qu'il s'agit de dépenses) :

- * le budget prévisionnel TTC actualisé du projet
- * à fin 2014, l'ensemble des dépenses facturées par les entreprises
- * le montant des dépenses prévisionnelles par année